



Comune di Novara
Assessorato allo Sport
Piazzale Fortina, 3 - 28100 Novara Tel. 0321- 3702864
ufficiosport@comune.novara.it
sport@cert.comune.novara.it

RISPOSTA SCRITTA INTERROGAZIONE N. 29 PRESENTATA DAL GRUPPO PD

In riferimento all'interrogazione consiliare relativa allo stato dei lavori di riqualificazione del campo di atletica "A. Gorla" e alle tempistiche di riapertura e gestione dell'impianto, si forniscono di seguito gli aggiornamenti più recenti.

1. Stato dei lavori e riapertura del campo di atletica

Come anticipato nella risposta alla precedente interrogazione di Consiglio comunale, i lavori risultavano sospesi dal 7 dicembre 2024 a causa delle condizioni climatiche avverse. La posa del manto finale della pista richiede infatti specifiche condizioni di temperatura e umidità, necessarie a garantire la corretta applicazione del materiale e la sua durabilità nel tempo. La decisione di sospendere l'intervento è stata condivisa con il Delegato FIDAL, proprio a tutela della qualità e della funzionalità dell'opera pubblica.

Con il miglioramento delle condizioni meteo, i lavori sono ufficialmente ripresi con verbale sottoscritto in data 17 marzo 2025. L'impresa appaltatrice sta ora procedendo secondo il cronoprogramma aggiornato e, salvo imprevisti, l'intervento sarà completato entro la fine del mese di aprile 2025, in conformità con i tempi contrattuali.

Il Delegato FIDAL ha già effettuato due visite di verifica intermedie e ne è prevista una terza in concomitanza con la posa del manto finale. Una volta conclusi gli interventi, sarà organizzato un sopralluogo congiunto per il collaudo finale e l'avvio della procedura di omologazione della pista da parte della Federazione.

È importante specificare che, dopo il sopralluogo finale, qualora vengano

accertate le condizioni di sicurezza e conformità previste, la FIDAL potrà rilasciare un'agibilità provvisoria che consentirà lo svolgimento di attività non agonistiche, in attesa del completamento dell'iter di certificazione da parte della sede centrale FIDAL di Roma.

2. Tempistiche per la gestione e l'assegnazione dell'impianto

Per quanto riguarda la gestione del campo di atletica, l'Amministrazione è già al lavoro nella valutazione delle modalità più idonee di affidamento, compatibilmente con le tempistiche di completamento dei lavori e con la procedura di omologazione.

Si tratta di un impianto sportivo strategico per la città e per il territorio, e per questo stiamo valutando attentamente più modelli e soluzioni gestionali, che possano garantire la fruibilità, la sostenibilità e la piena valorizzazione dell'impianto nel medio-lungo periodo.

Il bando per l'assegnazione sarà predisposto in funzione dell'andamento del cantiere e dell'omologazione, ma con l'obiettivo di evitare tempi morti tra la fine dei lavori e la piena riapertura del campo. Verrà data ampia comunicazione e trasparenza sugli atti e sui criteri che guideranno l'affidamento.

Concludo confermando che l'Amministrazione è fortemente impegnata nel restituire alla città un impianto moderno, efficiente e funzionale, capace di ospitare l'attività di tante associazioni sportive e di rappresentare un punto di riferimento per l'atletica leggera a livello locale e non solo.

Il Vicesindaco e Assessore allo Sport
Ivan De Grandis